

№	Туманлар номи	Массивлар номи	Тендер суммаси	Уй-жойлар сони	шу жумладан,			
					5 қаватли 30 хонадонли 2-3 хонали уйлар		4 қаватли 24 хонадонли 2-3 хонали уйлар	
					сони	хонадон	сони	хонадон
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Вилоят бўйича жами:	43	305 269	1 900	7	210	55	1 320
1	Самарқанд шаҳри Мотрид кўрғони	1	27 150	210	7	210		
2	Нуробод тумани	1	9 336	58			2	48
3	Қўшробод тумани	3	11 713	68			2	48
4	Пастдарғом тумани	2	29 068	188			7	168
5	Каттакўрғон тумани	3	20 934	126			4	96
6	Тайлоқ тумани	3	20 868	126			4	96
7	Пайариқ тумани	3	33 846	208			7	168
8	Нарпай тумани	3	19 364	110			3	72
9	Жомбой тумани	3	17 463	102			3	72
10	Ургут тумани	3	32 654	204			7	168
11	Иштихон тумани	3	23 131	136			4	96
12	Самарқанд тумани	5	26 847	178			7	168
13	Булунғур тумани	2	15 865	86			2	48
14	Оқдарё тумани	4	8 841	56			2	48
15	Пахтачи тумани	4	8 191	44			1	24

Бажарилган ишлар (қуйида)								
1 каватли 3 хонали уйлар (0,02 га)	Ер ишлари		Фендемент		Девор		Плита ёпиш	
	Давом этмок да	Тугат илган	Давом этмок да	Тугат илган	Давом этмок да	Тугат илган	Давом этмок да	Тугат илган
10	11	12	13	14	11	12	13	14
370	0	1 900	0	1 900	156	1 744	0	1 744
		210		210	132	78		78
10		58		58	24	34		34
20		68		68		68		68
20		188		188		188		188
30		126		126		126		126
30		126		126		126		126
40		208		208		208		208
38		110		110		110		110
30		102		102		102		102
36		204		204		204		204
40		136		136		136		136
10		178		178		178		178
38		86		86		86		86
8		56		56		56		56
20		44		44		44		44

сўрсатилган иш турлари тугалланган уйлар сони)

Том ёпиш		Дераза ўрнатиш		Ички сувоқ		Ташқи сувоқ		Ховли қиш
Давом этмок да	Тугатилган	Давом этмок да	Тугатилган	Давом этмок да	Тугатилган	Давом этмок да	Тугатилган	Давом этмок да
15	16	17	18	19	20	21	22	23
347	1 271	168	1 336	264	1 379	107	1 349	368
				48	30			
	10		22		10		10	
24	44		68	12	20	24	20	10
24	164	24	164	19	164		164	
29	97	72		29	97	9	97	23
48	78		78	32	78	12	78	20
24	184	24	184	24	184	24	184	36
78	32		110		110		110	19
24	78		78	24	78	6	78	30
48	156	48	156	46	156		156	6
	112		136		136		136	
24	154		178	24	154	24	154	168
24	62		62	6	62	8	62	28
	56		56		56		56	28
	44		44		44		44	

урилиш лари		Молиялаш- тирилиши		Бажарилган ҚМИ	
		млн.сўм	фоиз (%)	млн.сўм	фоиз (%)
тугат илган		25	26	27	28
466		130 637	42,8%	192 618	63,1%
	0	2 327	8,6%	7 103	26,2%
10	0	2 241	24,0%	4 002	42,9%
20	0	3 351	28,6%	6 449	55,1%
20	0	11 272	38,8%	16 792	57,8%
30	0	8 564	40,9%	12 398	59,2%
30	0	7 425	35,6%	12 796	61,3%
40	0	16 410	48,5%	21 785	64,4%
38	0	9 695	50,1%	12 957	66,9%
30	0	8 856	50,7%	12 082	69,2%
36	0	14 707	45,0%	23 414	71,7%
136	0	12 068	52,2%	16 883	73,0%
10	0	15 481	57,7%	19 904	74,1%
38	0	8 987	56,6%	11 981	75,5%
8	0	5 095	57,6%	7 231	81,8%
20	0	4 161	50,8%	6 842	83,5%